

CLIENTE

SOLUCIONES EN INGENIERÍA

TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL NIT. 900.035.242-1 REGIMEN COMUN

> No somos Grandes Retenedores Actividad Económica 7421 Tarifa: 6.9 x 1000

Resolución DIAN No. 18762003067614 Fecha: 2017/04/27 - Autoriza del 1701 al 2500 Vigencia 18 meses

FACTURA DE VENTA

1827

Calle 53 No. 27-33 Of. 601 - Tels.: 473 7194 - Mail: gerencia@intelcon.com.co - Bogotá - Colombia CREDAD Y FECH Bogota 10 ABRIL de 2018 FECHA VENCIMIE 10/04/2018 FORMA DE PAGO Contado CIUDAD: INGEAL S.A Bogota

TELEFONO: CR 13 No. 96 - 38 6558455

NITICE No 800.039.398 - 7 ORDEN DE TRABAJO: AUTORIZADO POR O.C. 180235 Alex Saveedra

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1 (CABLE U/UTP CATEGORIA 6 PANDUIT LSZH	1415	1.550	2.193.250
	HERRAJE PANDUIT 24 ESPACIOS	6	10.000	60.000
	DRGANIZADOR PANDUIT 2U RACK FRONTAL TRASERO	6	10.000	60.000
4	TOMA RJ45 CATEGORIA 6 PANDUIT AZUL	144	7.000	1.008.000
5 8	PATCH CORD CATEGORIA 6 DE 3 MTS AZUL PANDUIT	10	2.500	25.000
	Certificación de cable Categoría 6 U/UTP	72	8.000	576 000
	Marquillas label para cable en ambas puntas	432	3.000	1.296.000
7 6	Marquillas adhesiva para patch panel	24	2.000	48.000
3 0	suministro de mano de obra especializada y elementos menores para implementación de traslado e dos racks y sus equipos IT de sede actual a nueva localización de CPD de TETRA PAK NDINA, en sede OXXO Center. El alcance incluye:- Levantamiento del mapeo de conexiones intre equipos, (en fechas anterior al traslado) Desconexión y desmontaje de equipos Embalaje e estos Traslado desde CPD de Calle 100 8A-55 Torre C Of. 209 hasta nueva sede en calle 94 on carrera 12A OXXO CENTER piso 6, en horario nocturno Desembalaje y montaje en nuevo CPD Conexión según mapeo realizado Puesta en ON de cada uno Asistencia técnica nientras suben los programas y aplicaciones Soporte y garantía de lo ejecutado.	1	6.000.000	6 000 000
p	uministro de mano de obra y elementos complementarios para desmonte y traslado de Acess oint del modelo AIR-CAP3502I-A-K9 de la sede de Alamos.	5	25.000	125.000
po	uministro de mano de obra y elementos complementarios para esmonte y traslado de access pint del modelo AIR-AP2802E-A-K9 de la sede de calle 100.	5	30.000	150.000
	uministro de mano de obra y elementos complementarios para montaje, conexión y configuracio a AP modelo AIR-CAP3502I-A-K9 en la nueva sede de OXO.	4	50.000	200.000
	uministro de mano de obra y elementos complementarios para montaje, conexión y configuracio e AP modelo AIR-AP2802E-A-K9 en la nueva sede de OXO.	2	75.000	150.000
tp	uministro de materiales, elementos complementarios y mano de obra para montje de escalerilla no malla para cableado de enlaces entre racks, por arrliba de estos o bajo el piso falso, según bujo adjunto.	15	80.000	1.200.000
			SUBTOTAL DESCUENTO 3%	13.091.250 392.738
N	SPONDENCIA RECIBIDA INTELCON LTDA. Nit. 900.035,242-1		Sub-Total \$	12.698.513
NIT	T. 800.039.398-7 INTELCON LTDA		I.V.A. \$	2.412.717
RES	SPONDENCIA RECIBIDA Nit. 900.035.242-1		TOTAL \$	15.111.230
14	o implica aceptación NIT. 900.035.242-1 APROBADO POR:		HE RECIBIDO Y ACEPTO	
na:	1-ARR-01-2018			

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. TIENE UN PLAZO PARA SU CANCELACIÓN DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURA LUEGO DE LOS CUALES SE CAUSARÁN INTERESES MORATORIOS A LA TASA MASALTA PERMITIDA POR LA LEY.